

## **Programma particolareggiato di interventi, strada per strada:**

### Via Alagna Valsesia:

è previsto il completamento dell'illuminazione pubblica negli ultimi 100 metri; l'opera è progettata e finanziata, in attesa del nulla osta da parte del Segretariato comunale. Installazione di uno specchio convesso all'incrocio con Via Cherasco (tempi tre mesi).

### Via Ceva:

chiusura buche (due settimane);  
Pulizia del margine stradale (tre settimane);  
messa in sicurezza dei cassonetti all'incrocio con Via Cherasco (1 mese);  
messa in sicurezza dei cassonetti presso la Scuola (1 mese);

### Via Cherasco: chiusura buche (2 settimane);

allargamento del ponticello (entro il 2008);  
pulizia del margine stradale (due settimane);  
disciplina stradale e bande rumorose nei tratti più pericolosi (4-5 mesi);  
collocazione di 4 panchine presso le fermate ATAC più frequentate (1 mese);  
potatura e taglio degli alberi pericolanti (1 mese);  
messa in sicurezza e pulizia della piazzola per i cassonetti all'incrocio Via Pallanzeno (2 mesi).

### Via Chivasso:

messa in sicurezza dell'incrocio con Via della Storta (2 settimane);  
estensione della rete idrica e ampliamento della sede stradale fino al civico 3b (2 mesi).

### Via Chianocco:

illuminazione stradale progettata e finanziata in attesa del nulla osta da parte del Segretariato comunale;

### Via Dogliani:

chiusura buche con materiale inerte, e riapertura del collegamento con Via dei Casali di San Nicola;

### Via della Storta:

stiamo collaborando con i tecnici incaricati alla progettazione della messa in sicurezza di via della storta per tutto il centro abitato.

Allargamento del ponte all'incrocio con Via Boccea; costruzione del marciapiede ciclo-pedonale; piazzole per cassonetti AMA e fermate autobus (8-10 mesi);

### Via della Storta civico 86: richiesta estensione delle rete idrica tramite l'amministrazione comunale il

15/12/07. La richiesta è stata accettata da ACEA ATO2; siamo in attesa della conferma ufficiale per l'inizio lavori. Contemporaneamente sarà eseguita la posa in opera dei cavi per la predisposizione dell'illuminazione stradale e dei cavi Telecom. Seguirà l'asfaltatura della strada (a conto residenti) (5-6 mesi);

piazzola per il posizionamento di un cassonetto AMA all'ingresso della strada;

Pulizia delle cunette e margini stradali (1 mese).

### Via Castellamonte:

chiusura buche e stesura di materiale inerte lungo il tratto di strada sterrata;

possibilità di estendere la rete idrica ACEA in sostituzione delle rete ERSIAL previo accordo tra gli abitanti;

### Via Casale D'Antoni:

potatura degli alberi (1 mese);

estensione della rete idrica (1 mese);

illuminazione pubblica finanziata dal comune (in attesa attuazione memoria di giunta).

### Via Mezzenile:

illuminazione pubblica (vedi memoria di giunta);

estensione rete idrica (1 mese);

riposizionamento dei cassonetti AMA e fermata ATAC;

costruzione di un'area giochi per bambini (a conto residenti).

### Via Rivoli:

chiusura buche, pulizia dell'aiuola all'incrocio con Via Vinadio;

collocazione di due specchi agli incroci con Via Villamiroglio e Via Rubiana (2 mesi);

Via Paruzzaro.

illuminazione stradale (vedi memoria di giunta);  
sistemazione dell'incrocio con Via Cherasco;  
pulizia del fosso (tramite Consorzio di Bonifica Agro Romano);

Via Pallanzeno:

pulizia del margine stradale;

Via Piverone:

illuminazione stradale da progettare. Fondi disponibili tramite opere a scomputo (in attesa che il Segretariato comunale sblocchi le procedure di inizio lavori).

Via Vignone:

verniciatura dei dossi lungo la carreggiata;  
ricollocazione degli specchi all'angolo con Via Vinadio (3 settimane);

Via Vinadio:

pulizia dei rovi lungo la strada;  
chiusura buche;  
potatura di due alberi pericolanti (3 settimane).

Diramazione a dx di Via Vinadio:

pulizia rovi;  
illuminazione stradale da progettare. Fondi disponibili tramite opere a scomputo (in attesa che il Segretariato comunale sblocchi le procedure di inizio lavori).

Via Villamiroglio (priorità):

illuminazione stradale progettata. Fondi disponibile tramite opere a scomputo (in attesa che il Segretariato comunale sblocchi i lavori).

,